
















- |   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | - Здание строящегося склада                          |  | - Умывальная, душевая                |
|  | - Ворота с калиткой распашной, шириной 6м            |  | - Инвентарная металл для водь        |
|  | - Забор из металлопрофиля                            |  | - Противопожарный щ                  |
|  | - Схема движения автотранспорта по строй площадке    |  | - Стенд со схемами ст                |
|  | - Временная электросеть с прожектором освещения      |  | - Стенд по охране труд               |
|  | - Площадка для очистки колёс автотранспорта от грязи |  | - Заглавный трафарет с стройплощадки |
|  | - Площадка складирования стройматериалов             |  | - Указатель запрещающ                |
|  | - Бытовой вагончик                                   |   | посторонним                          |



## Схема стройгенплана Масштаб 1:500

### Общие указания.

1. Стройгенплан разработан на работы подготовительного и основного периода строительства склада по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Ильинская, ул. Ленина
2. Стройгенплан предусматривает выполнение строительно-монтажных и специальных строительных работ в два периода, в условиях развивающейся застройки, в черте города.
3. К строительству объекта рекомендуется приступить по завершению подготовительного периода.
4. Получить согласие на движение строительных машин и механизмов на территорию Строительной площадки по существующим улицам города.
5. Получить письменное согласование на временное ограждение строительной площадки и Размещение санитарно-бытовых помещений.
6. Для подключения временных инженерных сетей заказчику совместно с подрядчиком Оформить разрешение на право пользования временными ресурсами в соответствующих службах города.
7. Обеспечение на период строительства временными сетями данного объекта предусматривается: -водоснабжение для выполнения СМР предполагается из инвентарной металлической емкости регулярно заполняемой водой, водоснабжение санитарно-бытовых помещений для работающих предполагается от закрытых емкостей регулярно заполняемых водой (качество питьевой воды должно отвечать санитарным нормам); -электроснабжение предполагается от существующих сетей электроснабжения с получением Временных технических условий и установкой щита учета; -обеспечение санитарно-бытовых помещений теплом осуществляется за счет электрокалориферов заводского изготовления, помещений для сушки спецодежды на период отделки по постоянной схеме.
8. При разработке проектов производства работ возможно уточнение точек подключения временных инженерных сетей.
9. После окончания строительно-монтажных работ строительная площадка в границах огражденной территории должна быть благоустроена с восстановлением и устройством дорожных покрытий.
10. На территории необходимо организовать место для сбора бытового и строительного мусора.
11. Детальную организацию быта рабочих (доставка горячего питания, питьевой воды, медицинского обслуживания) необходимо проработать подрядчику на стадии ППР.
12. Размещение временных приобъектных площадок на стадии ППР с учетом графика поставки материалов .
13. Выезд автотранспорта со строительной площадки допускается только после очистки его от грязи.
14. При обнаружении подземных коммуникаций не указанных в плане, земляные работы приостановить и вызвать представителя эксплуатирующей организации.
15. На установку временного ограждения строительной площадки и санитарно-бытовых помещений за границами отведенного участка на период строительства получить письменное согласование в соответствующих службах города.
16. Монтаж конструкций основного цикла и погрузочно-разгрузочные работы вести автомобильным краном КС-45717К-1.
17. Подачу бетона для устройства основания площадки осуществлять автобетононасосом на шасси Камаз 6520, основной гидравлический насос насосного узла Kawasaki K3V140DT
18. Временное ограждение территории выполнить по ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ".
19. Противопожарный щит разместить в бытовом городке на территории стройки, щит должен быть полностью укомплектован, возле щита в доступном и читаемом месте разместить перечень противопожарных мероприятий.

П

ЕМ

						<b>71-000-ПОС</b>		
						Заказчик: Администрация Ильинского сельского поселения Новопокровского района		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
	ГИП	М.В.Савенков				Стадия	Лист	Листов
	Проверил					П	Прил. №1	
	Проектировал	Осташко С.В.				ООО "Сигнал" 2017 год		
						Стройгенплан М1:1000		